Génie Civil

Morges - Avenue de la Gare – Romande Energie

Réseaux de chauffage à distance – Collecteurs ERM

Maître d'ouvrage :
Romande énergie

Descriptif / Particularités / Remarques :
Fouilles pour collecteurs / services
Pose de tube en PE soudé
Mise en place de tubes de PE 2000 m diam 120/132 et fibre optique
Renouvellement des conduites industrielles eau potable, service du gaz, eau grise
Travaux de reconstruction de chaussée terrassement/encaissement
Construction de bâtiment échangeur

Période des travaux :
mai 2019 à janvier 2020

Références DT :
Chef de projet : Monsieur Guillaume Kusza
021 802 97 72 / 079 596 45 13
Ingénieur SGI Groupe Genève - M. Michaël Dalin 022 979 49 28 / 079 152 46 80
ERM - Mme Matthey 078 708 18 74

Montant des travaux :
4'570'000.- / Travaux forfaitaire

Responsable du chantier :

Conducteur de travaux :	Jetmir Alim
	Philippe Huguelet
Contremaître	Agim Imeri

Quantités principales :

Excavation	20'000m3
Béton	2200 m3
Sable 0/3	5000 m3
Grave 0/45	1300 m3
PVC Ø1200	600 m
PVC Ø600	600 m
Enrobé	3000 to

Moyens techniques :
1 pelle 25 to
5 pelles 16 to
3 pelles 9 to
2 pelles 2.5 to
6 dumpers
1 Rouleau 17 to

Main-d'œuvre :
1 contremaître, 6 machinistes, 3 maçons, 18 manœuvres, 2 soudeurs